

Abrechnung der Photovoltaikanlage- Turnhalle Truttikon

04.03.2026 Marc Günthardt

Nennleistung: 53.72 kWp

Budgetierte Variante: Total CHF 109'000.-

Variante 1: grosse Südfläche und ganze Nordfläche ohne Flachdach, genannt Komplet.

Generatorenfeld über beide Dachflächen, inkl. Arbeitsgerüst, Ergänzungsarbeiten Dachdecker.

Nennleistng: 84.7 kWp

Kostenzusammenstellung der montierten Photovoltaik-Anlage:

		inkl. MwSt.
vivo Solar	PVA, DC	53596.65
Roost und Aeberli	AC	2773.9
Krebs Gerüstbau GmbH	Gerüst	6444.35
Heinz Günthardt AG	Dach Unterhalt und Rep.	3645.95
Roost und Aeberli AG	Auswechslung WR-SH	7943.45

Total inkl. 8.1 %MwSt. 74404.3

(- einmaliger,unverbindlicher Förderbeitrag Pronovo)

Netto Kosten PVA Turnhalle 74'404.30

Wegen zu geringer Kabelleistungen von der Turnhalle zum Schulhaus und vom Schulhaus zum Travo konnte keine grössere PVA gem. Angebot montiert werden. Kosten/Nutzen wären zu gross gewesen. Aus diesem Grund wurde die PVA auf die grösstmögliche Dimension redimensioniert und unterschreiten nun die Kosten gegenüber dem Budget von CHF 34'595.70

Die Einmalvergütung von rund CHF 17'915.95 wurde von der Vergütungsstelle-Pronovo bis zum Stand vom 30.4.2026 noch nicht überwiesen und steht dabei noch offen.

Truttikon, _____

Marc Günthardt
Liegenschaften

Roman Schär
Präsident

Andi Kleeli
Finanzen